



**รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา**

Contact Us:

☎ 044-756534

🌐 www.nonghoi.go.th



รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๒๕	๗๔.๖๕	ก.พ.-เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณ	-	๕๐,๐๐๐	๓๗,๓๒๕	๗๔.๖๕	-	-
	รวมโครงการ	-	๑	๑	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กอง การศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๕๖๒	๙๒.๕๖	ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา	กอง การศึกษา	๒,๗๒๘,๐๐๐	๒,๕๐๑,๓๐๐	๙๑.๖๙	พ.ย.-ธ.ค.๖๖ และ พ.ค.- มิ.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษา	๘๙๕,๑๒๕	๖๔๐,๘๕๐	๗๑.๕๙	ต.ค.๖๖ และก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้	กอง การศึกษา	๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๔๐	๗๐.๖๘	ก.พ.-มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖	โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน	กอง การศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ	กอง การศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการเกษตรสนับสนุนผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	กอง การศึกษา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	กอง การศึกษา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๕,๗๑๐	๙๘.๘๖	มี.ค.-เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	กอง การศึกษา	๔๐,๐๐๐	๒๐,๔๑๕	๕๑.๐๔	ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลหนองหอย	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๙๐	๘๐.๓๐	พ.ค.-ก.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	สำนักปลัด อบต.	๖๖๐,๐๐๐	๖๓๐,๗๐๐	๙๕.๕๖	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย	สำนักปลัด อบต.	๑๒๐,๐๐๐	๙๖,๙๒๐	๘๐.๗๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	๓๕,๑๓๕	๗๐.๒๗	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	สำนักปลัด อบต.	๑๖,๖๓๖	๑๖,๐๖๒	๙๖.๕๕	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๒๙,๑๓๓	๙๗.๑๑	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	สำนักปลัด อบต.	๑๐๕,๐๐๐	๗๗,๑๓๐	๗๓.๔๖	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลหนองหอย	สำนักปลัด อบต.	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๖,๘๗๕	๙๘.๕๘	ม.ค.-เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๒๕	๔๙.๗๕	มี.ค-พ.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบันอำเภอมะทอนคำ จังหวัดนครราชสีมา	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงบประมาณ	-	๕,๔๕๔,๗๖๑	๔,๘๐๗,๑๔๗	๘๘.๑๓	-	-
	รวมโครงการ	๒	๒๓	๒๓	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐			เม.ย.-ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมงบประมาณ	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
	รวมโครงการ	๑	๑	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรม อปพร.อบต.หนองหอย (หลักสูตรจัดตั้ง)	สำนักปลัด อบต.	๑๑๓,๙๙๕	๑๑๓,๙๙๕	๙๙.๙๖	เม.ย.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๐,๘๔๕	๕๔.๒๓	มิ.ย.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๗,๐๘๐	๓๕.๔๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๔๐	๙๙.๗๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๒๗	๙๘.๑๔	มี.ค.-เม.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตำบลหนองหอย	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	๑๒,๗๔๕	๒๕.๔๙	มี.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๑-๓๑ สายวัดหนองหอย อ่างเก็บน้ำห้วยชันโพรง	กองช่าง	๘๖๐,๐๐๐			มี.ค.-ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สาย นม.ถ.๓๒๑-๔๙ ถนน สายทางเข้าอ่างห้วยชันโพรง เชื่อมถนนสายโคกเพชรถนนหัก(ทางเข้า อ่างห้วยชันโพรง)	กองช่าง	๗๗๐,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สาย นม.ถ.๓๒๑-๒๐ สายวัดถนนหัก-คุ้มตลุกซึก(ลานมันทรัพย์รุ่งเรือง	กองช่าง	๒,๖๐๐,๐๐๐			มี.ค.-ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าบพัฒนา หมู่ที่ ๓ ซอยหงษ์ทอง	กองช่าง	๑,๐๓๕,๐๐๐			ม.ค.-ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าบพัฒนา หมู่ที่ ๓ ซอยสุนารี	กองช่าง	๑,๒๗๐,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสาย นม.ถ.๓๒๑-๐๔ บ้าน หนองกก หมู่ที่ ๕ -บ้านจันทร์ดุม ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย	กองช่าง	๕๘๐,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ.๓๒๑-๑๖ สาย ซอยครูพันธ์ เชื่อมสี่แยกบู่เขว่า-ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	๗๔๖,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ.๓๒๑-๒๒ บ้านตลุกซึกโค หมู่ที่ ๗ คุ้มตลุกซึก บ้านถนนหัก หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๙๘๙,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๙.๙๕	ม.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายชูชัย เจนหัตถ์-บ้านนางสมพงษ์ จีนสันเทียะ	กองช่าง	๙๑๗,๐๐๐	๕๕๔,๐๐๐	๖๐.๔๑	ม.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๘-เชื่อมถนน นม.ถ.๓๒๑-๐๑ (บ้านครูเมธี)	กองช่าง	๑,๔๗๔,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายหมั่น สารโชติ	กองช่าง	๗๑๕,๐๐๐	๔๓๙,๙๕๐	๖๑.๕๓	ม.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปะคำ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงทางเข้าบ้านห้วยปะคำ-แยกศาลตาปู่	กองช่าง	๙๓๐,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองนกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนางบานเย็น หาญรักษ์	กองช่าง	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๙๙.๑๒	ม.ค.-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุกสายบ้านหนองนกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนางบานเย็น หาญรักษ์ เชื่อมสายบ้านหนองนกระเรียน หมู่ที่ ๑๑ ไปถนนสายทำนบพัฒนา-สามหลัก	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นม.ถ. ๓๒๑-๑๕ บ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านนายหมึก งามสันเทียะ	กองช่าง	๙๙๖,๐๐๐	๖๔๘,๐๐๐	๖๕.๐๖	ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปาหอดึงสูงทรงแฉมแปญ ขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตรบ้านทำนบพัฒนาใต้ หมู่ที่ ๑๒ (คุ้มบ้าน ครูเที่ยง)	กองช่าง	๓๔๓,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓ สายคุ้มหนองมะค่า	กองช่าง	๕๕๐,๐๐๐			ม.ค.-ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำประปาหอดึงสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	๔๒๓,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นม.ถ.๓๒๑-๑๙ บ้านพระงาม หมู่ที่ ๑๔ เชื่อมสายทำนบพัฒนา-หินเรือ	กองช่าง	๙๓๐,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ซอยศาลาประชาคม	กองช่าง	๔๖๕,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านนายวิหาร กลิ่นขจร	กองช่าง	๒๗๖,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก สายหนองขาม บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕-หนองทุเรียน	กองช่าง	๑,๑๒๐,๐๐๐			ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒๙	โครงการเสริมผิวทาง Asphalticconcrete สาย นม.ถ.๓๒๑-๐๑ บ้านสายออ บ้านหนองกก บ้านหนองหอย บ้านตลุกซังโค บ้านบุเข้ว่า ช่วงบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑-บ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ เชื่อมบ้านสายออ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	กองช่าง	๔,๘๘๗,๐๐๐			มี.ค.-ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวมงบประมาณ	-	๓๔,๐๓๔,๙๙๕	๒,๖๕๗,๑๓๒	๗.๘๑	-	-
	รวมโครงการ	๑	๒๙	๒๙	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย	สำนักปลัด อบต.	๓๓๒,๐๐๐	๓๓๑,๗๒๐	๙๙.๙๒	ม.ค.-มี.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ(ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย ๓๐ ก.ย.๖๗	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอย	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๖	๙๙.๗๘	พ.ค.-ส.ค.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี	กองคลัง	๕,๐๐๐	๔,๒๗๕	๘๕.๕๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	กองคลัง	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๒,๖๐๐	๕๑.๓๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือลานจอดรถ หรือห้องประชุม หรืออาคารอื่นใดที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวก แก่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มาติดต่อราชการ	สำนักปลัด อบต.	๔,๐๐๐,๐๐๐			มี.ค.ก.ย.๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวมงบประมาณ			๔,๕๕๗,๐๐๐	๔๕๘,๕๕๑	๑๐.๐๖	-	-
รวมโครงการ			๕	๕	-	-	-



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลนองหอย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 044-756-534
www.nonghoi.go.th